

Projekt:..... Data:.....

Nr pompy i model:.....

Odpowiedzialny za operację (Skanska):.....

NINIEJSZA LISTA KONTROLNA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM OPERACJI POMPOWANIA MIESZANKI BETONOWEJ

Zaznacz właściwą odpowiedź.

	Tak	Nie
1. Pompa do betonu jest ustawiona na stabilnym gruncie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Podpory są zamontowane i w pełni rozstawione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kosz zasypowy jest zabezpieczony kratą.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Betonomieszarkom zapewniono bezpieczny dojazd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Nie ma utrudnień w ruchu pieszym.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nie istnieją żadne napowietrzne przeszkody na linii pracy pompy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Prędkość wiatru nie ma wpływu na bezpieczną pracę ramienia pompy (jeśli dotyczy).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Jeśli operator pompy nie pracuje w pobliżu miejsca wbudowywania mieszanki betonowej, uzgodniono system komunikacji, np. sygnalizacja manualna lub radiowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Czy operator pompy jest wykwalifikowany, kompetentny oraz posiada odpowiednie uprawnienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Czy odcinki rurociągu są odpowiednio podtrzymane. Pionowe odcinki powinny być zabezpieczone tuż pod każdym złączem. Rurociągi poziome powinny być podparte na wszystkich odcinkach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Czy zmiany kierunku rurociągu zostały zminimalizowane, tak by uniknąć nadmiernych drgań.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Czy wszystkie złącza zostały poprawnie zamknięte i posiadają uszczelki lub pierścienie uszczelniające. Wszystkie szybkozłącza muszą być bezpieczne i wyposażone w urządzenia zabezpieczające (np. zawleczką)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jeśli w którymkolwiek z punktów zaznaczono odpowiedź **NIE**, wbudowywanie mieszanki betonowej nie może się rozpocząć.

Podpis:

Data:.....