

Projekt:..... Data:.....

Nr pompy i model:.....

Odpowiedzialny za operację (Skanska):.....

NINIEJSZA LISTA KONTROLNA MUSI BYĆ WYPEŁNIONA KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM OPERACJI POMPOWANIA MIESZANKI BETONOWEJ**Zaznacz właściwą odpowiedź.****Tak Nie**

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Pompa do betonu jest ustawiona na stabilnym gruncie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Podpory są zamontowane i w pełni rozstawione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kosz zasypowy jest zabezpieczony kratą. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Betonomieszarkom zapewniono bezpieczny dojazd. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nie ma utrudnień w ruchu pieszym. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Nie istnieją żadne napowietrzne przeszkody na linii pracy pompy. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Prędkość wiatru nie ma wpływu na bezpieczną pracę ramienia pompy (jeśli dotyczy). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Jeśli operator pompy nie pracuje w pobliżu miejsca wbudowywania mieszanki betonowej, uzgodniono system komunikacji, np. sygnalizacja manualna lub radiowa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Czy operator pompy jest wykwalifikowany, kompetentny oraz posiada odpowiednie uprawnienia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Czy odcinki rurociągu są odpowiednio podtrzymane. Pionowe odcinki powinny być zabezpieczone tuż pod każdym złączem. Rurociągi poziome powinny być podparte na wszystkich odcinkach | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Czy zmiany kierunku rurociągu zostały zminimalizowane, tak by uniknąć nadmiernych drgań. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Czy wszystkie złącza zostały poprawnie zamknięte i posiadają uszczelki lub pierścienie uszczelniające. Wszystkie szybkozłącza muszą być bezpieczne i wyposażone w urządzenia zabezpieczające (np. zawleczką) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jeśli w którymkolwiek z punktów zaznaczono odpowiedź **NIE**, wbudowywanie mieszanki betonowej nie może się rozpocząć.

Podpis:

Data:.....